

**График разработки проектно-сметной документации по объектам:
«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов»**

Вид работ	Ед. измерения	Объем работ	Дата начала работ	Календарные дни												Дата окончания работ		
				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-85						
Крыши																		
Обследование объекта и сбор дополнительных данных по объекту	объект	26	2 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД	■	■	■												45 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД
Разработка ПСД	комплект	26	11 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД				■	■	■	■	■	■						
Согласование разработанной ПСД с "Заказчиком"	комплект	26	31 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД									■	■	■				
Выдача ПСД "Заказчику"	комплект	26	40 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД											■				
Внутридомовые инженерные сети																		
Обследование объектов, получение необходимых технических условий и иных дополнительных данных по объектам	объект	7	2 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД	■	■	■	■	■	■	■	■							85 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД
Разработка проектно-сметной документации и её согласование с ресурсоснабжающими организациями	комплект	7	31 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД									■	■	■	■	■	■	
Согласование разработанной проектно-сметной документации с "Заказчиком"	комплект	7	71 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД														■	
Корректировка пед по замечаниям Заказчика. Выдача проектно-сметной документации Заказчику	комплект	7	81 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД														■	
Фундаменты и подвальные помещения																		
Обследование объекта и сбор дополнительных данных по объекту	объект	6	2 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД	■	■	■												45 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД
Разработка ПСД	комплект	6	11 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД				■	■	■	■	■							
Согласование разработанной ПСД с "Заказчиком"	комплект	6	31 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД									■	■	■				
Выдача ПСД "Заказчику"	комплект	6	40 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД											■				
Фасады																		
Обследование объекта и сбор дополнительных данных по объекту	объект	1	2 календарный день, следующий за днем подписания договора на проектирование	■	■	■												75 календарный день, следующий за днем подписания договора на проектирование
Разработка ПСД	комплект	1	11 календарный день, следующий за днем подписания договора на проектирование				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Согласование разработанной ПСД с "Заказчиком"	комплект	1	61 календарный день, следующий за днем подписания договора на проектирование													■	■	
Выдача ПСД "Заказчику"	комплект	1	75 календарный день, следующий за днем подписания договора на проектирование														■	
Установка общедомовых приборов учета																		
Обследование объекта и сбор дополнительных данных по объекту	объект	1	2 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД	■														30 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД
Разработка ПСД	комплект	1	6 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД		■	■	■											
Согласование разработанной ПСД с "Заказчиком"	комплект	1	16 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД				■	■	■									
Выдача ПСД "Заказчику"	комплект	1	25 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД						■	■								